編號：

鍋 爐 明 細 表

型式		臥式多管型熱交換器									※ 檢查合格戳記
最高使用壓力		胴側:6.5　管側:23 kgf/cm²									構造檢查合格 114 年 10 月 17 日 社團法人中華產業機械設備協會
最大蒸發量		-- kg/hr									
鍋爐構造	傳熱面積	胴側:0.23　管側:0.17 m²									
	火床面積	m²	燃燒室體積	m³							
	管板（水管）	種類	材料	最大內徑	板厚						
				mm	mm						
				mm	mm						
	胴體	種類	材料	最大內徑	長度	板厚					
				mm	mm	mm					
				mm	mm	mm					
	端板或管板（煙管）	種類	材料	型狀	曲緣內半徑	板厚	補強				
							種類	材料	厚或徑		
					mm	mm			mm		
					mm	mm			mm		
	爐筒或火室	種類	材料	形狀	最大內徑	最小內徑	板厚				
		--	--		mm	mm	mm				
	汽室	材料	最大內徑	板厚	冠板形狀	曲緣內半徑	冠板厚度				
			mm	mm		mm	mm				
	胴體縱接頭種類及其效率	胴側/管側:V型開槽對接單面熔接(GTAW打底)									
	人孔、掃除孔、檢查孔	種類	尺寸	數量	種類	尺寸	數量	種類	尺寸	數量	
		人孔	mm		掃除孔	mm		檢查孔	mm		
	水管或煙管	種類	材料	外徑	管厚						
				mm	mm						
	集管器	材料	形狀	內徑或寬X高	孔側厚度						
				mm	mm						
	過熱器	型式	材料	過熱管外徑	過熱管厚度						
				mm	mm						
	節煤器	型式	材料	節煤器用管外徑	節煤器管厚度						
				mm	mm						
	安全閥	種類	型式	閥徑	數量						
				mm							
				mm							
	水位測定裝置	種類	數量	玻璃管內徑							
				mm							
				mm							
	有無自動控制裝置及其概要										
製造廠及製造年月		世鴻工業股份有限公司　民國 114 年 10 月 製造									
施工負責人姓名		粘日通									※ 檢查員簽章
※水壓試驗壓力		kgf/cm²									
※ 檢驗地址		彰化縣鹿港鎮鹿工南一路6號									
※ 檢驗日期		民國 114 年 月 日									
備註		1.本設備依照ASME Code Sec.Ⅷ,Div.1,2023ED設計、製造。 2.製造設施型式檢查合格證明,台設檢中038-01號。									

註：1.「胴體縱接合法及其效率」欄內，如有孔穴群時，其效率亦請併記。
2.「安全閥」欄之「種類」請記入彈簧（複、單）式或槓桿（槓桿彈簧）式，「型式」請記入揚程式（低揚程、高揚程、全揚程）或全量式，除低揚程者外、應檢附其構造圖。
3.※號欄內申請人請勿填寫。

表單編號	P3-62-17A	95.02